永定河流域投资有限公司张家口分公司
永定河综合治理与生态修复张家口市洋河综合整治工程
竣工环境保护验收意见

永定河综合治理与生态修复张家口市洋河综合整治工程于2019年10月开工，2025年7月完工。根据《建设项目环境保护管理条例》《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范水利水电》(HJ464-2009)等相关法律法规要求，永定河流域投资有限公司张家口分公司(以下简称:张家口分公司)委托河北展承商务服务有限公司编制竣工环境保护验收调查报告。2026年8月30日，张家口分公司组织建设单位、设计单位、施工单位、环评单位、监理单位、验收报告编制单位及专家形成验收组(名单附后)召开验收会议，通过现场核查、听取汇报和综合评审，形成验收意见。现将验收情况汇总如下:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模

本项目位于河北省张家口市，治理河段经过怀安县、万全区、怀来县和涿鹿县，治理起点为南洋河，治理终点为洋河下游段，总治理长度为55.77km。

工程建设主要内容有：河道整治55.77km，其中包括：疏浚平整55.77km，堤防两侧加高加固100.662km，生态绿化1287.51hm2，渠首引水建筑物封闭14座（拆除），重建43座；排水建筑物新建4座，重建12座，防护1处；新建堤顶交通桥10座、重建漫水桥1座。

(二)建设过程及环保审批情况

2019年8月，建设单位永定河流域投资有限公司张家口分公司委托河北尚诺环境科技有限公司开展张家口市洋河综合整治工程环境影响

报告书的编制工作。2019年9月30日张家口市行政审批局以“张行审字[2019]207号”文对本工程环境影响报告书进行了批复。

该项目于2019年10月开始施工，于2025年7月完工。

(三)投资情况

本项目环评阶段总投资169743.11万元，其中环保投资为496.04万元，占总投资0.29%。实际总投资133152.60万元，其中环保投资为628.76万元，占总投资0.47%。

(四)验收范围

1项目环境影响报告书“三同时”及审批意见要求；

2施工期监理报告执行情况；

3施工期环境检测报告执行情况。

二、工程变动情况

根据现场调查和与建设单位核实，项目建设内容无重大变更。

批复河道整治59.27km，疏浚平整56.97km，新建堤防6.49km、堤防加高加固101.09km，生态绿化1512.67hm^2。渠首引水建筑物封闭14座（拆除），维修6座，重建46座；排水建筑物新建10座，重建11座；新建堤顶交通桥12座、重建漫水桥1座。规范化建设入河排污口5个。设置11个水环境监测站、16个水量监测站、49个视频监测站。

实际完成河道整治55.77km，其中包括：疏浚平整55.77km，堤防两侧加高加固100.662km，生态绿化1287.51hm^2，渠首引水建筑物封闭14座（拆除），重建43座；排水建筑物新建4座，重建12座，防护1处；新建堤顶交通桥10座、重建漫水桥1座。

三、环境保护措施落实情况

(1)施工期

①废气:通过采取洒水抑尘，运输车辆限速，施工材料遮盖，运输车辆密闭运输，建筑垃圾及时清运等措施降低施工扬尘对周围空气环境的不利影响。

②废水:设置临时施工区沉淀池，废水经沉淀池澄清后，回用于施工生产用水，不外排;施工人员产生的生活污水主要为盥洗废水，产生量较少，直接就地泼洒抑尘。

③噪声:选用低噪声设备，加强产噪设备维修保养，专用设备专人负责，合理布置施工场地及控制作业时间等措施降低产噪设备对周围声环境的影响。

④固体废物:生活垃圾集中堆放收集，定期统一清运，送环卫部门指定地点统一处理；建筑垃圾由施工承包商安排专人负责生产废料的收集，废铁、废钢筋、废木碎块等堆放在指定位置统一送城建部门指定地点处理。

⑤生态保护措施:项目施工期生态影响主要表现为:建设用地对地表植被的破坏及动物生存环境的扰动。通过采取合理规划施工布局、科学制定施工方案、缩短施工作业时间，严格控制作业范围、降低动物生存环境的扰动，及时恢复植被覆盖、避免表层土壤裸露，加强宣传教育、防止外来物种入侵等措施可有效减缓施工期项目建设对生态环境的影响。

(2)营运期无旅游观光等功能，无废气产生，无生污水的设施，营运期无废水产生。

①废气:本项目为湿地修复和水源涵养项目，无旅游观光等功能，营运期无废气产生。

②废水:本项目无旅游观光等功能，无生活、办公、厕所等产生污水的设施，营运期无废水产生。

③噪声:本项目运营期不产生环境噪声。

④固体废物:本项目无旅游观光等功能，无生活、办公，不产生固体废物。

⑤生态保护措施:根据现场调查，本项目属于人工湿地建设项目，选择适宜生长的水生植物、草本植物、灌木种植已全部种植完成。项目建成后通过禁止游览活动、禁止田地开垦，禁止构筑与湿地不相关的建筑物等管理手段将人为影响因素降到最低，不会对区域内的物种多样性和生态稳定性造成负面影响。

项目进入运营期后，随着时间的推移人工营造的湿地生态系统稳定性逐步提高，生态系统服务功能逐步得到有效发挥，对于改善区域生态环境质量、涵养水源、净化水质、保护生物多样性等起到重要的作用。

四、验收结论

根据竣工环境保护验收调查结果，永定河综合治理与生态修复张家口市洋河综合整治工程落实了环评报告书中的环保治理与生态修复措施及工程的监理工作，落实了环评报告书中的施工期检测方案。永定河综合治理与生态修复张家口市永定河综合整治工程已按批准的建设规模、设计内容和标准完成，档案资料齐全，生态系统得到有效改良;固废能按要求合规处置，工程符合竣工环保验收的条件。工程初期运行正常、效果良好。验收组同意该工程通过竣工环境保护验收。五、建议和要求

1、按照国家法律法规及标准要求，进一步加强项目的运营期后期

张金芹 马金东 张爱刚 李巍 张为民 王飞

生态环境建设并补充相关修复附图。

2、补充相关附件。

六、验收组人员信息

见该项目环境保护竣工验收组签字表。

验收组组长：

2026 年 8 月 30 日

永定河综合治理与生态修复张家口市洋河综合整治工程

项目竣工环境保护验收组名单

验收组	姓　名	工作单位	职称/职务	签　字
建设单位	蒋金川	永定河流域投资有限公司张家口分公司	副总经理	蒋金川
	任玉良	永定河流域投资有限公司张家口分公司	项目经理	任玉良
验收专家	罗道明	张家口发电厂	高　工	
	张海燕	张家口市环境科学研究院	高　工	
	李　巍	河北盛华	高　工	
设计单位	张会芹	河北省水利规划设计研究院有限公司	负责人	张会芹
施工单位	马金东	中交天津航道局有限公司（1 标）	项目经理	马金东
	王振中	河北省水利工程局集团有限公司（2 标）	项目经理	王振中
	臧孟军	河北省水利工程局集团有限公司（3 标）	项目经理	
	杨玉轩	河北省水利工程局集团有限公司（4 标）	项目经理	杨玉轩
监理单位	付迪	重庆江河工程建设监理有限公司（1 标）	总监	付迪
	马宝祥	天津市冀水工程咨询中心有限公司（2 标）	负责人	马宝祥
	徐鹏飞	北京中水渤海工程管理有限责任公司（3 标）	负责人	
	张开发	重庆江河工程建设监理有限公司（4 标）	总监	张开发
环评报告编制单位	张爱丽	河北尚诺环境科技有限公司	编　制	张爱丽
验收报告编制单位	谢俊俊	河北展承商务服务有限公司	编　制	谢俊俊

永定河综合治理与生态修复张家口市洋河综合整治工程

项目竣工环境保护验收签到表

姓名	单位	职务	电话
任玉良	永定河流域投资有限公司张家口分公司	项目经理	15028334422
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13313136074
张海涛	张家口市水利科学院	高工	13731310440
李巍	河北鑫华	高工	15532318040
张爱丽	河北尚诺环境科技有限公司	编制	15354487651
马金东	中交天津航道局有限公司(1标)	负责人	17731310218
张海岳	河北省水利工程局集团有限公司(3标)	项目经理	13933252898
马宝祥	天津市黛水工程咨询中心有限公司(2标)	负责人	15831390282
杨玉轩	河北省水利工程局集团有限公司(4标)	项目经理	13941576110
付迪	重庆江河工程建设监理有限公司(1标)	总监	13333972428
张开发	重庆江河工程建设监理有限公司(4标)	总监	13131368274
符鹏飞	北京中水淮禹工程管理有限责任公司	负责人	17719857434
王晓光	河北水利工程局集团有限公司(4标)	项目经理	18244862269
蒋金川	永定河流域投资有限公司张家口分公司	项目经理	13931316081
张会芹	河北省水利规划设计研究院有限公司	负责人	18532251646
谢俊俊	河北展泰商务服务有限公司	编制	15132331671